

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES DISTINTOS AL  
DESARROLLO"

OPERADO FISE 2022



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION**

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

En TARIMORO, GTO., *Siendo Las 10:00 Hrs Del dia 08 De Marzo De 2023* Se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencia y datos siguientes:

**Acta De Recepcion Fisica De Trabajos Terminado:** Total:  Parcial:

**Datos Generales De La Obra**

Fuente De Financiamiento: **FAIS ESTATAL** Programa:  
Ejercicio Presupuestal: **2022**  
Nombre De La Obra: **CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO. LOCALIDAD VARIAS** ✓  
Localidad: **Varias**

**Datos Generales Del Contratista**

Contratista o Empresa: **ENRIQUE LEON LARA SERVIN** ✓

**Registros**

IMSS: **Padron De Contratista No. GTO-SOP/PUC-0607-2012**  
RFC: **LASE631009H77**  
S.I.E.M.:

**Datos Del Contrato**

Numero De Contrato: **MT/DOP/PVM/CUARTOS/2022-003** ✓

Fechas Según Contrato: Fechas Reales:

Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<b>19 De Octubre 2022</b> ✓	<b>16 De Enero 2023</b> ✓	<b>19 De Octubre 2022</b> ✓	<b>07 De Febrero 2023</b> ✓

**Autorizacion Para Terminacion De La Obra Otorgada Al Contratista**

Fecha De Termino Otorgada: **07 De Febrero De 2023** Oficina De Autorizacion: **Obras Publicas**  
Numero De Oficio: **DOP/2023/79A** Fecha De Emision: **07 DE FEBRERO DE 2023**

**Inversion Contratada:**

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$1,522,561.05</b> ✓	<b>\$0.00</b>	<b>\$761,280.52</b> ✓	<b>\$761,280.53</b> ✓	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Inversion Ejercida:**

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$1,522,561.05</b> ✓	<b>\$0.00</b>	<b>\$761,280.52</b> ✓	<b>\$761,280.53</b> ✓	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Descripcion De Los Trabajos Realizados:**

\*Cuarto Dormitorio De 3.8X3.8m Con Cimentacion De Concreto Armado A Base De Zapatas Aisladas Y Trabes De Liga

\*Estructura De Concreto Armado, Muros De Tabique Rojo Recocido, Y Losa Maciza De Concreto Armado

**Estos Fueron Ejecutados Por El Contratista De Acuerdo Con El Proyecto, Las Especificaciones Generales Y Complementarios Si Las Hubiere**

**Garantias:**

# OPERADO FISE 2022

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO Y AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO"



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

### Anticipo

Fianza Numero: **8146-01482-0** ✓ Valor De La Fianza: **\$456,768.32** ✓  
 Fecha De Emision: **14 De Octubre 2022** Vigencia De La Fianza:  
 Inicio Termino  
**14 De Octubre 2022** ✓ **07 De Febrero 2023** ✓  
 Nombre De La Afianzadora: **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**  
 Ante: **Tesoreria Municipal De Tarimoro, Gto.**

### Cumplimiento

Fianza Numero: **8146-01483-5** ✓ Valor De La Fianza: **\$152,256.11** ✓  
 Fecha De Emision: **14 De Octubre 2022** Vigencia De La Fianza:  
 Inicio Termino  
**14 De Octubre 2022** ✓ **7 De de Febrero 2023** ✓  
 Nombre De La Afianzadora: **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**  
 Ante: **Tesoreria Municipal De Tarimoro, Gto.**

### Vicios Ocultos

Fianza Numero: **8146-01546-5** ✓ Valor De La Fianza: **\$152,256.11** ✓  
 Fecha De Emision: **8 De Marzo De 2023** ✓ Vigencia De La Fianza:  
 Inicio Termino  
**08 De Marzo De 2023** ✓ **07 De Marzo De 2024** ✓  
 Nombre De La Afianzadora: **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**  
 Ante: **Tesoreria Municipal De Tarimoro, Gto.**

### Otras Garantías

### Relacion De Estimaciones

Numero	Tipo	Periodo		Importe (IVA Incluido)
		Inicio	Termino	
01 (Uno)	Normal	19 De Octubre 2022 ✓	19 De Noviembre 2022 ✓	\$779,463.46 ✓
02 (Dos)	Normal	20 De Noviembre 2022 ✓	20 De Diciembre 2022 ✓	\$179,846.77 ✓
03 (Tres)	Normal	21 De Diciembre 2022 ✓	21 De Enero 2023 ✓	\$234,142.07 ✓
04	Finiquito	22 De Enero 2023 ✓	07 De Febrero 2023 ✓	\$329,108.75 ✓
<b>Importe Total Estimado:</b>				<b>\$1,522,561.05</b> ✓

### Observaciones

**Se Presenta El Acta Parcial Para Dar Tramite A La Finza De Vicios Ocultos**

# OPERADO FISE 2022

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER TÉCNICO, AJENO A CUALQUIER INTERÉS POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO"



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

El Municipio de Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

### Relacion De Documentos Que Se Entregan

Documentos	Descripcion
Planos Definitivos	
Oficios Solicitud De Volumenes Altas y Bajas	
Acta De Verificacion Fisica	
Finiquito De Obra	
Presupuesto Definitivo	
Calendario Definitivo	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción:

### Los Que Intervienen En El Acto De Entrega - Recepcion

#### Por El Municipio o Entidad Contratante

Firma:

Nombre: ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ

Cargo: Director Obras Publicas

#### Por El Contratista

Firma:

Nombre: Ing. Enrique Leon Lara Servin

Cargo: Contratista

#### Por El Supervisor De Obra

Firma:

Nombre: Arq. Alexis Rogelio Tirado Contreras

Cargo: Supervisor De Obra

#### Por La Contraloria

Firma:

Nombre:

Cargo:

#### Otros

Firma:

Nombre:

Cargo: