



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.**

En **TARIMORO, GTO.**, siendo las **10: 00 hrs. de 8 de diciembre de 2022** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencia y datos siguientes:

Acta de Recepción Física de trabajos terminados: Total: **X** Parcial:

Datos Generales de la Obra:

Fuente de Financiamiento:
Ejercicio Presupuestal: Programa: **CUENTA PÚBLICA 2022**
Nombre de la Obra: **REHABILITACION DE LA CALLE CON CONCRETO ESTAMPADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD TARIMORO. EN LA CALLE PLAZA PRINCIPAL**
Colonia: **Varias**

Datos Generales del Contratista:

Contratista o Empresa: **MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO**
Registros:
IMSS: No. De Registro de Padron de Contratista:
RFC: **GUNG831027G81** Municipal: Estado:
S.I.E.M.: **GTO-SOP/PUC-0456-2012**

Datos del Contrato:

Número de Contrato **MT/DOP/CP-PLAZA/2022-022**

Fechas Según Contrato:		Fechas Reales:	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
28 de noviembre de 2022	27 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	7 de diciembre de 2022

Autorización para terminación de la obra otorgada al contratista:

Fecha de termino otorgada: Oficio de Autorización:
Número de Oficio: Fecha de Emisión:

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$196,982.63	\$0.00	\$0.00	\$196,982.63	\$0.00	

Inversión Ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$196,982.63	\$0.00	\$0.00	\$196,982.63	\$0.00	

Descripción de los trabajos realizados:

SE DEMOLIO EL PAVIMENTO EN MAL ESTADO, ASI MISMO SE RETIRO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, POSTERIORMENTE SE HIZO UNA EXCAVACION RETIRANDO LA BASE EXISTENTE FRACTURADA, ACARREANDOLA Y RETIRANDOLA DEL LUGAR DE LA OBRA; SE ELABORO RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD DE BASE, HUMECTANDO Y COMPACTANDOLO, DE ESTA MANERA SE PROCEDIO CON LA COLOCACION DEL PORFIDO ASENATADO Y JUNTEADO CON MORTERO, UTILIZANDO ADITIVOS PARA MEJORAR SUS CARACTERISTICAS.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Maria Guadalupe Guzman Niño



Relación de documentos que se entregan:

Documentos:	Descripción:
	Acta de Verificación Física
	Finiquito de Obra
	Presupuesto Definitivo
	Calendario de Obra Definitivo

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de Entrega - Recepción

Por el Municipio o entidad Contratante

Firma:

Nombre: **ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ**

Cargo: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Firma:

Por el Contratista o Empresa Ejecutor

Firma:

Nombre: **C. MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO**

Cargo: **CONTRATISTA**

Por la Supervisión de Obra:

Firma:

Nombre: **ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ**

Cargo: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**