



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

En TARIMORO, GTO., *Siendo Las 10:00 Hrs Del dia 08 De Marzo De 2023* Se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencia y datos siguientes:

Acta De Recepcion Fisica De Trabajos Terminado: Total:  x  Parcial:

### Datos Generales De La Obra

Fuente De Financiamiento: FAIS ESTATAL Programa:  
Ejercicio Presupuestal: 2022  
Nombre De La Obra: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO. LOCALIDAD VARIAS ✓  
Localidad: Varias

### Datos Generales Del Contratista

Contratista o Empresa: ENRIQUE LEON LARA SERVIN ✓

### Registros

IMSS: Padron De Contratista No. GTO-SOP/PUC-0607-2012  
RFC: LASE631009H77  
S.I.E.M.:

### Datos Del Contrato

Numero De Contrato: MT/DOP/PVMM/CUARTOS/2022-003 ✓

Fechas Según Contrato: Fechas Reales:

Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
19 De Octubre 2022 ✓	16 De Enero 2023 ✓	19 De Octubre 2022 ✓	07 De Febrero 2023 ✓

### Autorizacion Para Terminacion De La Obra Otorgada Al Contratista

Fecha De Termino Otorgada: 07 De Febrero De 2023  
Oficio De Autorizacion: Obras Publicas  
Numero De Oficio: DOP/2023/79A Fecha De Emision: 07 DE FEBRERO DE 2023

### Inversion Contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,522,561.05 ✓	\$0.00	\$761,280.52 ✓	\$761,280.53 ✓	\$0.00	\$0.00

### Inversion Ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,522,561.05 ✓	\$0.00	\$761,280.52 ✓	\$761,280.53 ✓	\$0.00	\$0.00

### Descripcion De Los Trabajos Realizados:

- \*Cuarto Dormitorio De 3.8X3.8m Con Cimentacion De Concreto Armado A Base De Zapatas Aisladas Y Trabes De Liga
- \*Estructura De Concreto Armado, Muros De Tabique Rojo Recocido, Y Losa Maciza De Concreto Armado

Estos Fueron Ejecutados Por El Contratista De Acuerdo Con El Proyecto, Las Especificaciones Generales Y Complementarios Si Las Hubiere

### Garantias:



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

### Anticipo

Fianza Numero: **8146-01482-0** ✓  
Fecha De Emision: **14 De Octubre 2022**

Valor De La Fianza: **\$456,768.32** ✓

Vigencia De La Fianza:

Inicio **14 De Octubre 2022** ✓ Termina **07 De Febrero 2023** ✓

Nombre De La Afianzadora: **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**  
Ante: **Tesoreria Municipal De Tarimoro, Gto.**

### Cumplimiento

Fianza Numero: **8146-01483-5** ✓  
Fecha De Emision: **14 De Octubre 2022**

Valor De La Fianza: **\$152,256.11** ✓

Vigencia De La Fianza:

Inicio **14 De Octubre 2022** ✓ Termina **7 De de Febrero 2023** ✓

Nombre De La Afianzadora: **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**  
Ante: **Tesoreria Municipal De Tarimoro, Gto.**

### Vicios Ocultos

Fianza Numero: **8146-01546-5** ✓  
Fecha De Emision: **8 De Marzo De 2023** ✓

Valor De La Fianza: **\$152,256.11** ✓

Vigencia De La Fianza:

Inicio **08 De Marzo De 2023** ✓ Termina **07 De Marzo De 2024** ✓

Nombre De La Afianzadora: **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**  
Ante: **Tesoreria Municipal De Tarimoro, Gto.**

### Otras Garantias

### Relacion De Estimaciones

Numero	Tipo	Periodo		Importe (IVA Incluido)
		Inicio	Termino	
01 (Uno)	Normal	19 De Octubre 2022 ✓	19 De Noviembre 2022 ✓	\$779,463.46 ✓
02 (Dos)	Normal	20 De Noviembre 2022 ✓	20 De Diciembre 2022 ✓	\$179,846.77 ✓
03 (Tres)	Normal	21 De Diciembre 2022 ✓	21 De Enero 2023 ✓	\$234,142.07 ✓
04	Finiquito	22 De Enero 2023 ✓	07 De Febrero 2023 ✓	\$329,108.75 ✓
Importe Total Estimado:				\$1,522,561.05 ✓

### Observaciones

**Se Presenta El Acta Parcial Para Dar Tramite A La Finza De Vicios Ocultos**





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION**  
**MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.**

El Municipio de Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Relacion De Documentos Que Se Entregan**

Documentos	Descripcion
Planos Definitivos	
Oficios Solicitud De Volumenes Altas y Bajas	
Acta De Verificacion Fisica	
Finiquito De Obra	
Presupuesto Definitivo	
Calendario Definitivo	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción:

**Los Que Intervienen En El Acto De Entrega - Recepcion**

**Por El Municipio o Entidad Contratante**

Firma:

Nombre: **ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ**

Cargo: **Director Obras Publicas**

**Por El Contratista**

Firma:

Nombre: **Ing. Enrique Leon Lara Servin**

Cargo: **Contratista**

**Por El Supervisor De Obra**

Firma:

Nombre: **Arq. Alexis Rogelio Tirado Contreras**

Cargo: **Supervisor De Obra**

**Por La Contraloria**

Firma:

Nombre:

Cargo:

**Otros**

Firma:

Nombre:

Cargo: