



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

En **TARIMORO, GTO.**; siendo las **10:00 hrs** del **08 de Febrero de 2023** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente cooresponde a referencia y datos siguientes:

Acta de Recepción Física de trabajos terminados: Total: **X** Parcial:

Datos Generales de la Obra:

Fuente de Financiamiento:

Ejercicio Presupuestal:

Nombre de la Obra:

Programa: **FONDO 1**
REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA MONCADA, EN LA CALLE PRIV. 6 DE MAYO 2DA ETAPA.

Localidad:

LA MONCADA

Datos Generales del Contratista:

Contratista o Empresa:

ING. ALBERTO MONTOYA CERVANTES

Registros:

IMSS:

No. De Registro de Padron de Contratista:

RFC:

MOCA801202JN3

Municipal:

Estado:

S.I.E.M.:

GTO-SOP/PUC-0224-2012

Datos del Contrato:

Número de Contrato

MT/DOP/FI/CRTO./5MAYO-MONC/2022-005

Fechas Según Contrato:

Fechas Reales:

Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20 de octubre de 2022	2 de enero de 2023	20 de octubre de 2022	13 de enero de 2023

Autorización para terminación de la obra otorgada al contratista:

Fecha de termino otorgada:

13 de enero de 2023

Oficio de Autorización:

Número de Oficio:

DOP/OP/1233-2022

Fecha de Emisión:

30 de diciembre de 2022

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,096,974.15	\$0.00	\$0.00	\$1,096,974.15	\$0.00	

Inversión Ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,096,974.14	\$0.00	\$0.00	\$1,096,974.14	\$0.00	

Descripción de los trabajos realizados:

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR EN UNA LONGITUD DE 76 ML, INCLUYE: DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, TERRACERIAS A BASE DE FILTRO, SUBRASANTE Y BASE HIDRÁULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA POTABLE POR AMBAS ACERAS CON TUBERIA DE 2", DESCARGAS SANTIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías:****ANTICIPO**

Fianza número: 10326-02876-5 Valor de la fianza: \$329,092.25
Fecha de Emisión: 15 de octubre de 2022 Vigencia de la Fianza:
Inicio: 20 de octubre de 2022 Termino: 13 de enero de 2023
Nombre de la Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
Ante: Tesorería Municipal

CUMPLIMIENTO

Fianza número: 10326-02879-2 Valor de la fianza: \$109,697.42
Fecha de Emisión: 15 de octubre de 2022 Vigencia de la Fianza:
Inicio: 20 de octubre de 2022 Termino: 13 de enero de 2023
Nombre de la Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
Ante: Tesorería Municipal

VICIOS OCULTOS

Fianza número: 10326-03156-9 Valor de la fianza: \$109,697.41
Fecha de Emisión: 8 de febrero de 2023 Vigencia de la Fianza:
Inicio: 8 de febrero de 2023 Termino: 7 de febrero de 2024
Nombre de la Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
Ante: Tesorería Municipal

Otras Garantías:

Relación de Estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe (IVA Incluido)
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	20 de octubre de 2022	22 de noviembre de 2022	\$192,265.26
2 (DOS)	NORMAL	23 de noviembre de 2022	20 de diciembre de 2022	\$189,634.55
3 (TRES)	FINIQUITO	21 de diciembre de 2022	13 de enero de 2023	\$715,134.33
Importe Estimado:				\$1,096,974.14

Observaciones:

Trabajos al 100 %

El Municipio de Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



Relación de documentos que se entregan:

Documentos:	Descripción:	
	Planos Definitivos	Calendario de Obra Definitivo
	Oficios Solicitud de Volúmenes Altas y Bajas	
	Acta de Verificación Física	
	Finiquito de Obra	
	Presupuesto Definitivo	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de Entrega - Recepción

Por el Municipio o entidad Contratante

Firma:

Nombre: **ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ**
Cargo: **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Por el Contratista o Empresa Ejecutor

Firma:

Nombre: **ING. ALBERTO MONTOYA CERVANTES**
Cargo: **CONTRATISTA**

Por el Supervisor de Obra:

Firma:

Nombre: **ING. JESÚS PÉREZ CARRILLO**
Cargo: **SUPERVISOR DE OBRA**

Por Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas:

Firma:

Nombre:
Cargo:

Por Contraloría municipal:

Firma:

Nombre:
Cargo: