



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.**

En **TARIMORO, GTO.**, siendo las **8: 30 hrs. de 28 de febrero de 2023** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencia y datos siguientes:

Acta de Recepción Física de trabajos terminados: Total: **X** Parcial:

**Datos Generales de la Obra:**

Fuente de Financiamiento:  
Ejercicio Presupuestal:  
Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA NORIA DE GALLEGOS, EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE, NIÑOS HEROES Y VERACRUZ.**  
Localidad: **Noria de Gallegos**  
Programa: **PSBGTO** ✓

**Datos Generales del Contratista:**

Contratista o Empresa: **SALVADOR TORRES MENDOZA**  
Registros:  
IMSS:  
RFC: **TOMS 610819746** No. De Registro de Padron de Contratista:  
S.I.E.M.: **Municipal:** Estado: **GTO-SOP/PUC-0877-2012**

**Datos del Contrato:**

Número de Contrato **DOPT-PSBGTO-2022-39-56-007** ✓  
Fechas Según Contrato: Fechas Reales:  

Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<b>25 DE OCTUBRE DE 2022</b> ✓	<b>7 DE ENERO DE 2023</b> ✓	<b>25 DE OCTUBRE DE 2022</b> ✓	<b>27 DE ENERO D E2023</b> ✓

**Autorización para terminación de la obra otorgada al contratista:**

Fecha de termino otorgada: **27 de enero de 2023** Oficio de Autorización:  
Número de Oficio: **DOP/001/2023** Fecha de Emisión:  
**6 de enero de 2023**

**Inversión contratada:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$507,058.68</b> ✓	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,529.34</b> ✓	<b>\$253,529.34</b>	<b>\$0.00</b>	

**Inversión Ejercida:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$507,058.68</b> ✓	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,529.34</b> ✓	<b>\$253,529.34</b>	<b>\$0.00</b>	

**Descripción de los trabajos realizados:**

**CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA NORIA DE GALLEGOS, EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE, NIÑOS HEROES Y VERACRUZ.**

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.



Nombre de la Afianzadora:  
**Garantías:**

**ANTICIPO**

Fianza número: 10326-02880-0 Valor de la fianza: \$152,117.60  
Fecha de Emisión: 20 de octubre de 2022 Vigencia de la Fianza:  
Inicio: 25 de octubre de 2022 Termina: 27 de enero de 2023

Nombre de la Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S. A de C.V., Grupo Financiero Aserta  
Ante: TESORERIA MUNICIPAL

**CUMPLIMIENTO**

Fianza número: 10326-02881-9 Valor de la fianza: \$50,705.87  
Fecha de Emisión: 20 de octubre de 2022 Vigencia de la Fianza:  
Inicio: 25 de octubre de 2022 Termina: 27 de enero de 2023

Nombre de la Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S. A de C.V., Grupo Financiero Aserta  
Ante: TESORERIA MUNICIPAL

**VICIOS OCULTOS**

Fianza número: 10326-03197-8 Valor de la fianza: \$50,705.87  
Fecha de Emisión: 28 de febrero de 2023 Vigencia de la Fianza:  
Inicio: 28 de febrero de 2023 Termina: 27 de febrero de 2024

Nombre de la Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S. A de C.V.  
Ante: TESORERIA MUNICIPAL

Otras Garantías:

Relación de Estimaciones:

Número	Tipo	Período		Importe (IVA Incluido)
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	25 de octubre de 2022	24 de noviembre de 2022	\$281,797.68
2 (DOS)	NORMAL	25 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2022	\$90,083.94
3 (TRES)	FINIQUITO	1 de diciembre de 2022	27 de enero de 2023	\$135,177.18
<b>Importe Estimado:</b>				<b>\$507,058.68</b>

Observaciones:

Trabajos al 100 %

El Municipio de Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



**Relación de documentos que se entregan:**

Documentos:	Descripción:
	Planos Definitivos
	Oficios Solicitud de Volúmenes Altas y Bajas
	Acta de Verificación Física
	Finiquito de Obra
	Presupuesto Definitivo
	Calendario de Obra Definitivo

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

**Los que intervienen en el acto de Entrega - Recepción**

**Por el Municipio o entidad Contratante**

Firma:

Nombre: Ing. Fernando Castillo Ramírez  
Cargo: Director de OBRAS PÚBLICAS

Firma:

Nombre: Arq. César Andrés Vázquez García  
Cargo: Supervisor de obra

**Por el Contratista o Empresa Ejecutor**

Firma:

Nombre: Ing. Salvador Torres Mendoza  
Cargo: CONTRATISTA

**Por la Supervisión de Obra:**

Firma:

Nombre:  
Cargo:

**Por el Organismo interno de control:**

Firma:

Nombre:  
Cargo: