



Handwritten signature/initials

Acta de entrega - recepción

Municipio: Tarimoro, Gto.

En la localidad de La Noria de Gallegos, del municipio de Tarimoro, Gto.; siendo las 9:30 hrs. del 28 de febrero del 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:
 Ejercicio fiscal: Programa:
 Nombre de la Obra:
 Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	<input type="text" value="SALVADOR TORRES MENDOZA"/>
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	<input type="text" value="GTO-SOP/PUC-0877-2012"/>

Datos del contrato:

Número de contrato:	<input type="text" value="MT/DOP/PSBGTO-2022/ELECT-SAN ISIDRO-LA NORIA DE GALLEGOS/2022-009"/>		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<input type="text" value="03 DE NOVIEMBRE DEL 2022"/>	<input type="text" value="16 DE ENERO DEL 2023"/>	<input type="text" value="03 DE NOVIEMBRE DEL 2022"/>	<input type="text" value="14 DE FEBRERO DEL 2023"/>
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
<input type="text" value="14 DE FEBRERO DEL 2023"/>	Número de oficio	Fecha de emisión	
	<input type="text" value="DOP/018-A/2023"/>	<input type="text" value="16 DE ENERO DEL 2023"/>	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<input type="text" value="494,323.78"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="247,161.89"/>	<input type="text" value="247,161.89"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<input type="text" value="440,460.27"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="220,230.13"/>	<input type="text" value="220,230.14"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Handwritten signature/initials



Descripción de los trabajos realizados:

**CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN
OBRA 100% TERMINADA.**

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	10326-03203-0	Valor de la fianza:	44,046.03
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
28 DE FEBRERO DEL 2023	Inicio	Término	
	28 DE FEBRERO DEL 2023	27 FEBRERO DEL 2024	
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO.		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	03-nov-22	27-nov-22	303,313.93
2 (DOS)	NORMAL	28-nov-22	04-dic-22	58,466.87
3 (TRES)	FINIQUITO	05-dic-22	04-feb-23	78,679.47
Importe total estimado:				440,460.27

Observaciones:

CONVENIO MODIFICATORIO

MT/DOP/PSBGTO-2022/ELECT-SAN ISIDRO-LA NORIA DE GALLEGOS/2022-009-01 por tiempo.
MT/DOP/PSBGTO-2022/ELECT-SAN ISIDRO-LA NORIA DE GALLEGOS/2022-009-02 por volumen y costo.

En Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
PLANOS DEFINITIVOS	Indica la ubicación de la obra.
FINIQUITO DE OBRA	Conceptos ejecutados dentro de la obra
PRESUPUESTO DEFINITIVO	Costo definitivo de la obra
CALENDARIO DE OBRA DEFINITIVO	Tiempo real de ejecución de la obra
FACTURAS	Facturas de anticipo y estimaciones
FOTOGRAFIAS	Fotografías de terminación de la obra
OFICIO DE TERMINACION DE OBRA	Expedido por el contratista

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo La Dirección de Obras Públicas representada en este acto por el Ing. Fernando Castillo Ramírez en su carácter de Director de Obras Públicas del Municipio de Tarimoro.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Lic. Moisés Maldonado López Cargo: Presidente Municipal de Tarimoro, Gto.</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Cesar Andrés Vázquez García Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Fernando Castillo Ramírez Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por la Contraloría Municipal.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>

<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Salvador Torres Mendoza Cargo: Contratista</p>
--

<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p style="text-align: center;"><small>Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.</small></p>
--	---