



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.**

En **TARIMORO, GTO.**; siendo las **10:00 hrs del 17 de Marzo de 2023** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencia y datos siguientes:

Acta de Recepción Física de trabajos terminados: Total: **X** Parcial:

Datos Generales de la Obra:

Fuente de Financiamiento:
Ejercicio Presupuestal:
Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD CHARCO LARGO, EN LA CALLE MICHOCÁN** ✓
Localidad: **CHARCO LARGO** ✓

Datos Generales del Contratista:

Contratista o Empresa: **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN APLICADA, SA DE CV**
Registros:
IMSS:
RFC: **COA-160809-HI4** No. De Registro de Padron de Contratista:
S.I.E.M.: Municipal: Estado: **GTO-SOP/PUC-3905-2017**

Datos del Contrato:

Número de Contrato **MT/DOP/FI/PAVIM-CHARCO LARGO-MICH/2022-019** ✓

Fechas Según Contrato: Fechas Reales:

Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22 de noviembre de 2022 ✓	9 de febrero de 2023 ✓	22 de noviembre de 2022 ✓	9 de febrero de 2023 ✓

Autorización para terminación de la obra otorgada al contratista:

Fecha de termino otorgada: Oficio de Autorización:
Número de Oficio: Fecha de Emisión:

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,150,321.51	\$0.00	\$0.00	\$1,150,321.51	\$0.00	

Inversión Ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,084,824.38	\$0.00	\$0.00	\$1,084,824.38	\$0.00	

Descripción de los trabajos realizados:

PAVIMENTACIÓN A BASE DE RODERAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN UNA LONGITUD DE 106 ML, INCLUYE: DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO, TERRACERÍAS A BASE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, LINEA DE AGUA POTABLE POR AMBAS ACERAS CON TUBERIA DE 2", DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

(Handwritten signatures and initials)

**Garantías:****ANTICIPO**

Fianza número: **BKY-0022-0130218** Valor de la fianza: **\$345,096.45**
 Fecha de Emisión: **17 de noviembre de 2022** Vigencia de la Fianza: **22 de noviembre de 2022** Inicio: **9 de febrero de 2023** Terminó:
 Nombre de la Afianzadora: **BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.**
 Ante: **Tesorería Municipal**

CUMPLIMIENTO

Fianza número: **BKY-0022-0130220** Valor de la fianza: **\$115,032.15**
 Fecha de Emisión: **17 de noviembre de 2022** Vigencia de la Fianza: **22 de noviembre de 2022** Inicio: **9 de febrero de 2023** Terminó:
 Nombre de la Afianzadora: **BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.**
 Ante: **Tesorería Municipal**

VICIOS OCULTOS

Fianza número: **BKY-0022-0143167** Valor de la fianza: **\$108,482.44**
 Fecha de Emisión: **17 de marzo de 2023** Vigencia de la Fianza: **17 de marzo de 2023** Inicio: **16 de marzo de 2024** Terminó:
 Nombre de la Afianzadora: **BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.**
 Ante: **Tesorería Municipal**

Otras Garantías:

Relación de Estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe (IVA Incluido)
		Inicio	Termino	
1-N	NORMAL	22 de noviembre de 2022	21 de diciembre de 2022	\$0.00
2-N	NORMAL	22 de diciembre de 2022	23 de enero de 2023	\$558,754.91
3-F	FINIQUITO	24 de enero de 2023	9 de febrero de 2023	\$526,069.47
Importe Estimado:				\$1,084,824.38

Observaciones:

Trabajos al 100 %

El Municipio de Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



Relación de documentos que se entregan:

Documentos:	Descripción:
	Planos Definitivos
	Oficios Solicitud de Volúmenes Altas y Bajas
	Acta de Verificación Física
	Finiquito de Obra
	Presupuesto Definitivo

Calendario de Obra Definitivo

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de Entrega - Recepción

Por el Municipio o entidad Contratante

Firma:

Nombre: ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ
Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por el Contratista o Empresa Ejecutor

Firma:

Nombre: ING. JESÚS PÉREZ GASCA
Cargo: REP. LEGAL CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN APLICADA SA DE CV

Por el Supervisor de Obra:

Firma:

Nombre: ING. JESÚS YÉPEZ CARRILLO
Cargo: SUPERVISOR DE OBRA

Por Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas:

Firma:

Nombre: -
Cargo: -

Por Contraloría municipal:

Firma:

Nombre: -
Cargo: -