



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.**

En **TARIMORO, GTO.**; siendo las **10:00 hrs del 3 de febrero de 2026** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencia y datos siguientes:

Acta de Recepción Física de trabajos terminados: Total: **X** Parcial:

Datos Generales de la Obra:
 Fuente de Financiamiento: **FAFEF-FAISMUN**
 Ejercicio Presupuestal: **2025** Programa: **FAFEF 2025**
 Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE TORIJANO Y CALLE PORFIRIO DIAZ**
 Localidad: **TARIMORO**

Datos Generales del Contratista:
 Contratista o Empresa: **GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
Registros:
 IMSS: **N12 10942 10 9** No. De Registro de Padron de Contratista:
 RFC: **GGC 101112 2R1** Municipal: Estado:
 S.I.E.M.: **GTO-SOP/PUC-0546-2012**

Datos del Contrato:
 Número de Contrato **MT/DOP/FAFEF-2025/PAV-TORIJANO-PORFIRIO/2025-08-07**

Fechas Según Contrato:		Fechas Reales:	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
26 de agosto de 2025	23 de noviembre de 2025	15 de septiembre de 2025	13 de diciembre de 2025

Autorización para terminación de la obra otorgada al contratista:
 Fecha de termino otorgada: **13 de diciembre de 2025** Oficio de Autorización:
 Número de Oficio: **DOP/1041/2025** Fecha de Emisión:
28 de diciembre de 2025

Inversión contratada:

Total	Federal FAFEF 2025	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,752,826.53	\$876,413.26	\$0.00	\$876,413.27	\$0.00	

Inversión Ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,752,826.53	\$876,413.26	\$0.00	\$876,413.27	\$0.00	

Descripción de los trabajos realizados:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE PORFIDO
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INSTALACIÓN DE MOBILIARIO
URBANO Y COLOCACIÓN DE ARBOLES ESPECIE MAGNOLIA

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.



Garantías:

ANTICIPO

Fianza número: **1285-12400-7** Valor de la fianza: **\$525,847.96**
 Fecha de Emisión: **25 de agosto de 2025** Vigencia de la Fianza: Inicio: **26 de agosto de 2025** Terminó: **13 de diciembre de 2025**
 Nombre de la Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
 Ante: **Tesorería Municipal**

CUMPLIMIENTO

Fianza número: **1285-12401-4** Valor de la fianza: **\$175,282.65**
 Fecha de Emisión: **25 de agosto de 2025** Vigencia de la Fianza: Inicio: **26 de agosto de 2025** Terminó: **13 de diciembre de 2025**
 Nombre de la Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
 Ante: **Tesorería Municipal**

VICIOS OCULTOS

Fianza número: **1285-12830-0** Valor de la fianza: **\$175,282.65**
 Fecha de Emisión: **3 de febrero de 2026** Vigencia de la Fianza: Inicio: **3 de febrero de 2026** Terminó: **2 de febrero de 2027**
 Nombre de la Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
 Ante: **Tesorería Municipal**

Otras Garantías:

Relación de Estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe (IVA Incluido)
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	15 de septiembre de 2025	14 de octubre de 2025	
2 (DOS)	NORMAL	15 de octubre de 2025	13 de noviembre de 2025	\$379,084.68
3 (TRES)	NORMAL	14 de noviembre de 2025	10 de diciembre de 2025	\$730,639.36
4 (CUATRO)	FINIQUITO	11 de diciembre de 2025	13 de diciembre de 2025	\$464,700.72
				\$178,401.77
Importe Estimado:				\$1,752,826.53

Observaciones:

Trabajos al 100 %

El Municipio de Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



Relación de documentos que se entregan:

Documentos:	Descripción:	
	Planos Definitivos	Calendario de Obra Definitivo
	Oficios Solicitud de Volumenes Altas y Bajas	
	Acta de Verificación Física	
	Finiquito de Obra	
	Presupuesto Definitivo	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de Entrega - Recepción

Por el Municipio o entidad Contratante

Firma: 
Nombre: ING. JOSE JUAN BERMUDEZ CERVANTES
Cargo: Dirección Obras Públicas

Por Contraloría Municipal
Firma: 
Nombre: Arq. Felipe Regalado R.

Por el Contratista o Empresa Ejecutor

Firma: 
Nombre: ING. JAIME ARTURO GARCIA MEDINA
Cargo: Contratista

Por el Supervisor de Obra:

Firma: 
Nombre: ARQ. CESAR ANDRÉS VAZQUEZ GARCÍA
Cargo: Supervisor de Obra