



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MUNICIPIO: TARIMORO, GTO.

En **COL. MAGISTERIO, TARIMORO, GTO.**; siendo las **10:30 hrs del 18 de Febrero de 2026** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente coorresponde a referencia y datos siguientes:

Acta de Recepción Física de trabajos terminados: Total: **X** Parcial:

Datos Generales de la Obra:

Fuente de Financiamiento: **FAFEF-FAISMUN 2025**
 Ejercicio Presupuestal: **2025** Programa: **PEMC 2025**
 Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, COL. MAGISTERIO, CALLE 5 DE MAYO**
 Localidad: **TARIMORO**

Datos Generales del Contratista:

Contratista o Empresa: **GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV**
Registros:
 IMSS: No. De Registro de Padron de Contratista:
 RFC: **GGC1011122R1** Municipal: Estado:
 S.I.E.M.: **GTO-SOP/PUC-0546-2012**

Datos del Contrato:

Número de Contrato **MT/DOP/FAFEF-2025/PAV-MAGISTERIO-5MAYO/2025-11-20**

Fechas Según Contrato:

Fechas Reales:

Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
10 de noviembre de 2026	7 de febrero de 2026	2 de diciembre de 2025	7 de febrero de 2026

Autorización para terminación de la obra otorgada al contratista:

Fecha de termino otorgada: **1 de marzo de 2026** Oficio de Autorización:
 Número de Oficio: **DOP/987-C/2025** Fecha de Emisión: **2 de diciembre de 2025**

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2,058,959.27	\$1,498,922.35	\$0.00	\$560,036.92	\$0.00	

Inversión Ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2,058,959.27	\$1,498,922.35	\$0.00	\$560,036.92	\$0.00	

Descripción de los trabajos realizados:

PAVIMENTACION A BASE DE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR, EN UNA LONGITUD DE 132.15 MTS, INCLUYE: DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, TERRACERIAS A BASE DE CAPA SUBRASANTE DE 30CM DE ESPESOR Y BASE HIDRAULICA DE 20CM DE ESPESOR LINEA DE AGUA POTABLE POR AMBAS ACERAS CON TUBERIA DE 2", TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS CON REGISTROS.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.



Garantías:				
ANTICIPO				
Fianza número:	1285-12631-3	Valor de la fianza:	\$617,687.78	
	Fecha de Emisión:	Vigencia de la Fianza:		
	7 de noviembre de 2025	Inicio: 10 de noviembre de 2025	Termino:	7 de febrero de 2026
Nombre de la Afianzadora:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV			
Ante:	Tesorería Municipal			
CUMPLIMIENTO				
Fianza número:	1285-12632-0	Valor de la fianza:	\$205,895.93	
	Fecha de Emisión:	Vigencia de la Fianza:		
	7 de noviembre de 2025	Inicio: 10 de noviembre de 2025	Termino:	7 de febrero de 2026
Nombre de la Afianzadora:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV			
Ante:	Tesorería Municipal			
VICIOS OCULTOS				
Fianza número:	1285-12859-5	Valor de la fianza:	\$205,895.93	
	Fecha de Emisión:	Vigencia de la Fianza:		
	18 de febrero de 2026	Inicio: 18 de febrero de 2026	Termino:	17 de febrero de 2027
Nombre de la Afianzadora:	Tesorería Municipal			
Ante:	Tesorería Municipal			
Otras Garantías:				
Relación de Estimaciones:				
Número	Tipo	Periodo		Importe (IVA Incluido)
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	2 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	\$638,841.45
2 (DOS)	NORMAL	1 de enero de 2026	30 de enero de 2026	\$1,212,227.03
3 (TRES)	FINIQUITO	31 de enero de 2026	7 de febrero de 2026	\$207,890.79
Importe Estimado:				\$2,058,959.27
Observaciones:				
Trabajos al 100 %				
<p>El Municipio de Tarimoro, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.</p> <p>Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.</p>				



Relación de documentos que se entregan:

Documentos:	Descripción:	
	Planos Definitivos	Calendario de Obra Definitivo
	Oficios Solicitud de Volumenes Altas y Bajas	
	Acta de Verificación Física	
	Finiquito de Obra	
	Presupuesto Definitivo	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de Entrega - Recepción

Por el Municipio o entidad Contratante

Firma: 
 Nombre: **ING. JOSÉ JUAN BERMÚDEZ CERVANTES**
 Cargo: **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Por el Contratista o Empresa Ejecutor

Firma: 
 Nombre: **ING. JAIMÉ ARTURO GARCÍA MEDINA**
 Cargo: **REP. LEGAL GRUPO GARCÍA CONSTRUCTORA SA DE CV**

Por el Supervisor de Obra:

Firma: 
 Nombre: **ARQ. CESAR ANDRES VAZQUEZ GARCIA**
 Cargo: **SUPERVISOR DE OBRA**

Por Secretaria de la Honestidad:

Firma:

Nombre: -
 Cargo: -

Por Contraloria Municipal:

Firma:

Nombre: -
 Cargo: -

Por Secretaria del Nuevo Comienzo:

Firma:

Nombre: -
 Cargo: -